



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y | 06/sep./2019
hora de Impresión | 03:05 p. m.

Clave Presupuestal: IM331-108-6111-2

Nombre del Proyecto: CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

Número de la Obra: 2019-01

Nombre: LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01

Descripción: CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: 2019-01

Tipo de Contrato: Licitacion

Localidad:

Fecha Inicio: 06/06/2019

Ubicación: CHACSINKIN

Fecha Fin: 04/08/2019

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,024,959.32

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,024,959.32

Monto Modificado del Contrato: \$1,024,959.32

Empresa Contratada: CETZ IX MANUEL JESUS

Domicilio: CALLE 23 N° 211-A X 30 Y 32

Colonia: CENTRO

C.P: 97860

Estado: YUCATAN

Telefono: -

RFC: CEIM8303206C5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
1	2019-01	Activo	06/06/2019	04/08/2019

Fianza Cumplimiento

Número: 19A20375

Monto: \$102,495.93

Compañía: FIANZAS DORAMA SA

Fecha: 06/06/2019



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaDet

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
03:05 p. m.

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,024,959.32

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
	C00532	21/06/2019	Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06	FAC164	CETZ IX MANUEL JESUS	FAC164 - Obra Pública : 2019 -01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01 Contrato : 1. GP Folio: 181	\$503,347.82
Total							\$503,347.82

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5CHAC015	LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B...	0.79	8,054.98	8,054.98	100.00	100.00
5CHAC036	TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN...	0.18	1,828.99	1,828.99	100.00	100.00
5CHAC016	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C...	2.49	25,536.32	25,536.32	100.00	100.00
5CHAC037	CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30...	8.74	89,623.88	89,623.88	100.00	100.00
5CHAC034	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE ...	3.19	32,721.63	32,721.63	100.00	100.00
5CHAC029	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO...	1.04	10,673.49	10,673.49	100.00	100.00
5CHAC038	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION...	0.78	8,014.72	8,014.72	100.00	100.00
5CHAC039	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTA...	0.82	8,385.63	8,385.63	100.00	100.00
5CHAC017	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECC...	2.17	22,233.68	22,233.68	100.00	100.00
5CHAC022	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO DE INTERMEDIO CON RESISTEN...	8.76	89,800.72	89,800.72	100.00	100.00
5CHAC021	ANCLAJE Y CASTILLO AHOGADO EN CADENA O CONTRATRABE DE CIMENTACION...	0.16	1,611.54	1,611.54	100.00	100.00
5CHAC040	CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLO...	0.58	5,932.08	5,932.08	100.00	100.00
5CHAC041	CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECC...	1.11	11,380.74	11,380.74	100.00	100.00
5CHAC024	CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFOR...	2.84	29,129.86	29,129.86	100.00	100.00
5CHAC032	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SECC...	3.33	34,170.11	34,170.11	100.00	100.00
5CHAC023	CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM EN ANTEPECHO DE VI...	0.21	2,103.58	2,103.58	100.00	100.00
5CHAC042	LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM A CUALQUIER NIVEL, C...	19.57	200,616.98	122,145.87	60.89	60.89
5CHAC 025	ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INCLUYE: DERRETIDO MORTERO CG:P (1:2...	3.75	38,404.24	0.00	0.00	0.00
5CHAC018	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FIJA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8...	2.21	22,615.22	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Avances de Obra
Al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019
 03:05 p. m.

5CHAC043	FORMADO DE CHAFOLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PR	0.56	5,735.28	0.00	0.00	0.00
5CHAC028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL	0.05	532.28	0.00	0.00	0.00
5CHAC045	PISO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, COLADO CONTIN	4.24	43,485.71	0.00	0.00	0.00
5CHAC044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMA	0.44	4,523.82	0.00	0.00	0.00
5CHAC027	APLANADO A 3 CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO	3.26	33,420.48	0.00	0.00	0.00
5CHAC033	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK	7.07	72,414.35	0.00	0.00	0.00
5CHAC019	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NA	2.95	30,258.06	0.00	0.00	0.00
5CHAC035	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR, I	0.68	6,933.92	0.00	0.00	0.00
5CHAC026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL	0.26	2,675.82	0.00	0.00	0.00
5CHAC020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X	3.59	36,835.68	0.00	0.00	0.00
5CHAC046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE	4.68	47,916.96	0.00	0.00	0.00
5CHAC030	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, I	7.91	81,113.60	0.00	0.00	0.00
5CHAC031	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA I	1.59	16,274.97	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$1,024,959.32	\$503,347.82	% 49.11	%49.11