



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2019

Fecha y | 06/sep./2019  
hora de Impresión | 02:58 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-01

**Nombre:** LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-01

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 06/06/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 04/08/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,024,959.32

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,024,959.32

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,024,959.32

**Empresa Contratada:** CETZ IX MANUEL JESUS

**Domicilio:** CALLE 23 N° 211-A X 30 Y 32

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 97860

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** -

**RFC:** CEIM8303206C5

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 1              | 2019-01           | Activo | 06/06/2019  | 04/08/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 19A20375

**Monto:** \$102,495.93

**Compañía:** FIANZAS DORAMA SA

**Fecha:** 06/06/2019



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019  
02:58 p. m.

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre  | Importe        |
|-----------------------|---|----------------|
| 501                   | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | \$1,024,959.32 |

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario         | Concepto  | Total               |
|--------------|--------|------------|--|---------|----------------------|---|---------------------|
|              | C00532 | 21/06/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | FAC164  | CETZ IX MANUEL JESUS | FAC164 - Obra Pública : 2019 -01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01 Contrato : 1. GP Folio: 181 | \$503,347.82        |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                      |   | <b>\$503,347.82</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto  | Nombre  | % Ponder | Asignado   | Ejercido   | % A. Fin | % A. Fis |
|-----------|---|----------|------------|------------|----------|----------|
| 5CHAC015  | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B...     | 0.79     | 8,054.98   | 8,054.98   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC036  | TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN...   | 0.18     | 1,828.99   | 1,828.99   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC016  | EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C...     | 2.49     | 25,536.32  | 25,536.32  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC037  | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30...    | 8.74     | 89,623.88  | 89,623.88  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC034  | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE ...     | 3.19     | 32,721.63  | 32,721.63  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC029  | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO...     | 1.04     | 10,673.49  | 10,673.49  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC038  | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION...     | 0.78     | 8,014.72   | 8,014.72   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC039  | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTA...     | 0.82     | 8,385.63   | 8,385.63   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC017  | ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECC...   | 2.17     | 22,233.68  | 22,233.68  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC022  | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO DE INTERMEDIO CON RESISTEN...     | 8.76     | 89,800.72  | 89,800.72  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC021  | ANCLAJE Y CASTILLO AHOGADO EN CADENA O CONTRATRABE DE CIMENTACION...    | 0.16     | 1,611.54   | 1,611.54   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC040  | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLO...     | 0.58     | 5,932.08   | 5,932.08   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC041  | CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SECC...  | 1.11     | 11,380.74  | 11,380.74  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC024  | CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFOR...     | 2.84     | 29,129.86  | 29,129.86  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC032  | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SECC...  | 3.33     | 34,170.11  | 34,170.11  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC023  | CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM EN ANTEPECHO DE VI...     | 0.21     | 2,103.58   | 2,103.58   | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC042  | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM A CUALQUIER NIVEL, C... | 19.57    | 200,616.98 | 122,145.87 | 60.89    | 60.89    |
| 5CHAC 025 | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INCLUYE: DERRETIDO MORTERO CG:P (1:2...     | 3.75     | 38,404.24  | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 5CHAC018  | PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FIJA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8...  | 2.21     | 22,615.22  | 0.00       | 0.00     | 0.00     |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2019  
 02:58 p. m.

|              |  |              |                       |                     |                |               |
|--------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 5CHAC043     | FORMADO DE CHAFOLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PR       | 0.56         | 5,735.28              | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC028     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL    | 0.05         | 532.28                | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC045     | PISO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, COLADO CONTIN  | 4.24         | 43,485.71             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC044     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMA       | 0.44         | 4,523.82              | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC027     | APLANADO A 3 CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO   | 3.26         | 33,420.48             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC033     | APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK    | 7.07         | 72,414.35             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC019     | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NA    | 2.95         | 30,258.06             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC035     | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR, I | 0.68         | 6,933.92              | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC026     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL     | 0.26         | 2,675.82              | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC020     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X  | 3.59         | 36,835.68             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC046     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE    | 4.68         | 47,916.96             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC030     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, I  | 7.91         | 81,113.60             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| 5CHAC031     | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA I  | 1.59         | 16,274.97             | 0.00                | 0.00           | 0.00          |
| <b>Total</b> |  | <b>% 100</b> | <b>\$1,024,959.32</b> | <b>\$503,347.82</b> | <b>% 49.11</b> | <b>%49.11</b> |