



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
Al 31/dic./2019

Fecha y | 09/feb./2020  
hora de Impresión | 05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-01

**Nombre:** LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-01

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 06/06/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 04/08/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,024,959.32

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,024,959.32

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,024,959.32

**Empresa Contratada:** CETZ IX MANUEL JESUS

**Domicilio:** CALLE 23 N° 211-A X 30 Y 32

**Colonia:** CENTRO

**C.P:** 97860

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** -

**RFC:** CEIM8303206C5

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 1              | 2019-01           | Activo | 06/06/2019  | 04/08/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 19A20375

**Monto:** \$102,495.93

**Compañía:** FIANZAS DORAMA SA

**Fecha:** 06/06/2019



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre  | Importe        |
|-----------------------|---|----------------|
| 501                   | Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | \$1,024,959.32 |

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario         | Concepto  | Total                 |
|--------------|--------|------------|--|---------|----------------------|---|-----------------------|
|              | C00532 | 21/06/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | FAC164  | CETZ IX MANUEL JESUS | FAC164 - Obra Pública : 2019 -01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01 Contrato : 1. GP Folio: 181 | \$503,347.82          |
| 030719       | C00626 | 08/07/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 165     | CETZ IX MANUEL JESUS | 165 - Obra Pública : 2019-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01 Contrato : 1. GP Folio: 216     | \$521,611.50          |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                      |   | <b>\$1,024,959.32</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto | Nombre  | % Ponder | Asignado  | Ejercido  | % A. Fin | % A. Fis |
|----------|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 5CHAC015 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE B...   | 0.79     | 8,054.98  | 8,054.98  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC036 | TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS MAN... | 0.18     | 1,828.99  | 1,828.99  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC016 | EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO C...   | 2.49     | 25,536.32 | 25,536.32 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC037 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30...  | 8.74     | 89,623.88 | 89,623.88 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC034 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE ...   | 3.19     | 32,721.63 | 32,721.63 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC029 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CM DE ANCHO...   | 1.04     | 10,673.49 | 10,673.49 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC038 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICION...   | 0.78     | 8,014.72  | 8,014.72  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC039 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTA...   | 0.82     | 8,385.63  | 8,385.63  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC017 | ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECC... | 2.17     | 22,233.68 | 22,233.68 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC022 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO DE INTERMEDIO CON RESISTEN...   | 8.76     | 89,800.72 | 89,800.72 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC021 | ANCLAJE Y CASTILLO AHOGADO EN CADENA O CONTRATRABE DE CIMENTACION...  | 0.16     | 1,611.54  | 1,611.54  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC040 | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLO...   | 0.58     | 5,932.08  | 5,932.08  | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC041 | CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM DE SE...  | 1.11     | 11,380.74 | 11,380.74 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC024 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFOR...   | 2.84     | 29,129.86 | 29,129.86 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC032 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15X10 CM DE SE...  | 3.33     | 34,170.11 | 34,170.11 | 100.00   | 100.00   |
| 5CHAC023 | CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X10 CM EN ANTEPECHO DE VI...   | 0.21     | 2,103.58  | 2,103.58  | 100.00   | 100.00   |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.

|              |  |              |                       |                       |              |              |
|--------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 5CHAC042     | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CM A CUALQUIER NIVEL, C | 19.57        | 200,616.98            | 200,616.98            | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC 025    | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA, INCLUYE: DERRETIDO MORTERO CG:P (1:2     | 3.75         | 38,404.24             | 38,404.24             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC018     | PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FIJA DE BLOCK DE 15X20X40 CM HASTA 8  | 2.21         | 22,615.22             | 22,615.22             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC043     | FORMADO DE CHAFOLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PR         | 0.56         | 5,735.28              | 5,735.28              | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC028     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL      | 0.05         | 532.28                | 532.28                | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC045     | PISO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, COLADO CONTIN     | 4.24         | 43,485.71             | 43,485.71             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC044     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPAS CROMA         | 0.44         | 4,523.82              | 4,523.82              | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC027     | APLANADO A 3 CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO     | 3.26         | 33,420.48             | 33,420.48             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC033     | APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK      | 7.07         | 72,414.35             | 72,414.35             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC019     | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NA      | 2.95         | 30,258.06             | 30,258.06             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC035     | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAR, I   | 0.68         | 6,933.92              | 6,933.92              | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC026     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL       | 0.26         | 2,675.82              | 2,675.82              | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC020     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80X    | 3.59         | 36,835.68             | 36,835.68             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC046     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE      | 4.68         | 47,916.96             | 47,916.96             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC030     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, I    | 7.91         | 81,113.60             | 81,113.60             | 100.00       | 100.00       |
| 5CHAC031     | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA I    | 1.59         | 16,274.97             | 16,274.97             | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |  | <b>% 100</b> | <b>\$1,024,959.32</b> | <b>\$1,024,959.32</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-02

**Nombre:** LP-R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-02

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 01/07/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 14/08/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$949,306.42

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$949,306.42

**Monto Modificado del Contrato:** \$949,306.42

**Empresa Contratada:** MATUS ALCOCER MARIA NILDA

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:**

**Telefono:**

**RFC:** MAAN6209147Q2

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 2              | 2019-02           | Activo | 01/07/2019  | 14/08/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2328792

**Monto:** \$284,791.92

**Compañía:** SOFIMEX SA

**Fecha:** 01/07/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$949,306.42

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario              | Concepto  | Total               |
|--------------|--------|------------|--|---------|---------------------------|---|---------------------|
|              | C00701 | 03/08/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | B8DA    | MATUS ALCOCER MARIA NILDA | B8DA - Obra Pública : 2019-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02<br>Contrato : 2. GP Folio: 253 | \$385,941.58        |
|              | C00702 | 28/08/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 7553    | MATUS ALCOCER MARIA NILDA | 7553 - Obra Pública : 2019-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02<br>Contrato : 2. GP Folio: 254 | \$278,572.91        |
| 010719       | C00625 | 01/07/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 7E4A    | MATUS ALCOCER MARIA NILDA | 7E4A - Obra Pública : 2019-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02<br>Contrato : 2. GP Folio: 215 | \$284,791.93        |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                           |   | <b>\$949,306.42</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto     | Nombre  | % Ponder     | Asignado            | Ejercido            | % A. Fin     | % A. Fis     |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5AYUN005     | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO 15X25X56 CMS CON TAP   | 61.00        | 579,039.59          | 579,039.59          | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN007     | PRETEL EN AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CM, ASENTA | 6.48         | 61,507.43           | 61,507.43           | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN006     | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO. CALCRETO CON M      | 20.07        | 190,523.74          | 190,523.74          | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN008     | FORJADO DE CHAFLAN DE 5X5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO POR LADO A B      | 3.69         | 35,060.37           | 35,060.37           | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN012     | APLANADOEN PLAFON A UNA CAPA A BASE DE MASILLA FINA DE MORTERO (    | 5.32         | 50,505.73           | 50,505.73           | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN010     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUEPLUVIAL DE PVC DE 1" Y 40 CM DE   | 0.26         | 2,428.36            | 2,428.36            | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN011     | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y=O CONTACTO CON POLIDUCTO FLEXIBLE D    | 2.78         | 26,365.24           | 26,365.24           | 100.00       | 100.00       |
| 5AYUN013     | SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO AHORRADOR DE 15 A 30 WHATTS, INCLUY    | 0.41         | 3,875.96            | 3,875.96            | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |   | <b>% 100</b> | <b>\$949,306.42</b> | <b>\$949,306.42</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-03

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03

**Descripción:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 29 X 20 Y 22

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-03

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 25/07/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 16/09/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$371,849.96

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$371,849.96

**Monto Modificado del Contrato:** \$371,849.96

**Empresa Contratada:** CETINA DORANTES DEIVY ALAN

**Domicilio:** 22 nUM 137 X 12 Y 14

**Colonia:** SAN JUAN

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:**

**RFC:** CEDD892308445

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 3              | 2019-03           | Activo | 22/07/2019  | 16/09/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2336341

**Monto:** \$111,554.99

**Compañía:** SOFIMEX SA

**Fecha:** 22/07/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$371,849.96

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura  | Beneficiario               | Concepto  | Total               |
|--------------|--------|------------|--|----------|----------------------------|---|---------------------|
|              | C00812 | 06/09/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | Pago 156 | CETINA DORANTES DEIVY ALAN | Pago 156 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03 Contrato : 3. GP Folio: 286 | \$129,151.49        |
|              | C00815 | 25/09/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | Pago 156 | CETINA DORANTES DEIVY ALAN | Pago 156 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03 Contrato : 3. GP Folio: 289 | \$131,143.49        |
| 0507201      | C00627 | 29/07/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 394      | CETINA DORANTES DEIVY ALAN | 394 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03 Contrato : 3. GP Folio: 217      | \$111,554.98        |
| <b>Total</b> |        |            |  |          |                            |   | <b>\$371,849.96</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto | Nombre  | % Ponder | Asignado  | Ejercido  | % A. Fin | % A. Fis |
|----------|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| LET002   | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO QUE IDENTIFIQUE EL PROYECTO (   | 1.34     | 4,964.42  | 4,964.42  | 100.00   | 100.00   |
| 5TYAP    | TRAZO Y ALINEACION DE POSTES: INCLUYE LIMPIEZA Y DESPALME DEL ARE,  | 1.15     | 4,289.39  | 4,289.39  | 100.00   | 100.00   |
| 5EXCC    | EXCAVACION DE CEPAS DE HASTA 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DI  | 4.04     | 15,029.02 | 15,029.02 | 100.00   | 100.00   |
| 5PC12750 | SUMINISTRO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 INL    | 15.26    | 56,736.35 | 56,736.35 | 100.00   | 100.00   |
| 51TR2B   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1TR2B CON AISLAMIENTO SEC    | 2.95     | 10,955.01 | 10,955.01 | 100.00   | 100.00   |
| 5REV0010 | REVISION,SUPERVISION E INTERCONEXION ELECTRICA A REDES DE C.F.E. S  | 3.21     | 11,954.77 | 11,954.77 | 100.00   | 100.00   |
| 51R3     | SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ESTRUCTURA 1R3 CON AISLAMIENTO SE    | 4.38     | 16,297.12 | 16,297.12 | 100.00   | 100.00   |
| 51P3     | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1P3 CON AISLAMIENTO SEGÚI    | 0.91     | 3,398.81  | 3,398.81  | 100.00   | 100.00   |
| 51R3/1R3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3/1R3 CON AISLAMIENTO SI   | 1.17     | 4,361.92  | 4,361.92  | 100.00   | 100.00   |
| 5NEUT2+1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 AAC-3/0-1/0 SEGÚN I | 15.20    | 56,515.30 | 56,515.30 | 100.00   | 100.00   |
| 5RBA     | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS RSA SEGÚN NORMAS DE C.F.E.    | 3.32     | 12,339.11 | 12,339.11 | 100.00   | 100.00   |
| 5REA/RBA | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA REA/RBA SEGÚN NORMAS DE C.F    | 2.62     | 9,726.99  | 9,726.99  | 100.00   | 100.00   |
| 5TDC1251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200-120/240 V T  | 15.08    | 56,085.14 | 56,085.14 | 99.99    | 99.99    |
| 5TFESA01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN TERRENO DURO HASTA M   | 18.47    | 68,679.02 | 68,679.02 | 100.00   | 100.00   |
| 5LAM100  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LUMINARIA TIPO LED DE 50 | 10.90    | 40,517.59 | 40,517.59 | 100.00   | 100.00   |



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Fecha y | 09/feb./2020  
hora de Impresión | 05:17 p. m.

|              |              |                     |                     |              |              |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>% 100</b> | <b>\$371,849.96</b> | <b>\$371,849.96</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|





Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6131-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-04

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04

**Descripción:** AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 22 x 9 y 13

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-04

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 25/07/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 16/09/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$540,399.71

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$540,399.71

**Monto Modificado del Contrato:** \$540,399.71

**Empresa Contratada:** EK DZUL FEDERICO

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:**

**RFC:** EDFE721008NF9

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 4              | 2019-04           | Activo | 22/07/2019  | 16/09/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2336331

**Monto:** \$162,119.91

**Compañía:** SOFIMEX SA

**Fecha:** 22/07/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$540,399.71

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario     | Concepto  | Total               |
|--------------|--------|------------|--|---------|------------------|---|---------------------|
|              | C00813 | 06/09/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 10      | EK DZUL FEDERICO | 10 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04 Contrato : 4. GP Folio: 287     | \$179,232.23        |
|              | C00814 | 26/09/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | Pago 9  | EK DZUL FEDERICO | Pago 9 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04 Contrato : 4. GP Folio: 288 | \$189,883.88        |
| 0407201      | C00628 | 29/07/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 58      | EK DZUL FEDERICO | 58 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04 Contrato : 4. GP Folio: 218     | \$171,283.60        |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                  |   | <b>\$540,399.71</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto    | Nombre  | % Ponder | Asignado  | Ejercido  | % A. Fin | % A. Fis |
|-------------|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| LET002      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO QUE IDENTIFIQUE EL PROYECTO (   | 0.92     | 4,955.81  | 4,955.81  | 100.00   | 100.00   |
| 5TYAP       | TRAZO Y ALINEACION DE POSTES INCLUYE: LIMPIEZA Y DESPALME DEL ARE,  | 0.78     | 4,221.24  | 4,221.24  | 100.00   | 100.00   |
| 5EXCC       | EXCAVACION DE CEPAS DE HASTA 1.60 MTS DE PROFUNDIDAD Y 0.60 DE DI/  | 2.78     | 15,002.74 | 15,002.74 | 100.00   | 100.00   |
| 5PC12750    | SUMINISTRO PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 INC     | 10.51    | 56,816.16 | 56,816.16 | 100.00   | 100.00   |
| 5VR20/1TR2B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VR20/1TR2B CON AISLAMIENT    | 4.37     | 23,633.58 | 23,633.58 | 100.00   | 100.00   |
| 5VS20       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VS20 CON AISLAMIENTO DE 3:   | 3.04     | 16,447.77 | 16,447.77 | 100.00   | 100.00   |
| 5VR20/S.C.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VR20/S.C. CON AISLAMIENTO    | 1.21     | 6,547.62  | 6,547.62  | 100.00   | 100.00   |
| 5VD20       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VD20 CON AISLAMIENTO DE 3    | 2.46     | 13,300.86 | 13,300.86 | 100.00   | 100.00   |
| 5CAB-3/0    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO ACSR-3/0 15KV CON AI: | 12.07    | 65,209.54 | 65,209.54 | 99.99    | 99.99    |
| 5REV0010    | REVISION, SUPERVISION E INTERCONEXION ELECTRICA A REDES DE C.F.E. S | 3.83     | 20,690.43 | 20,690.43 | 100.00   | 100.00   |
| 51R3        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3 CON AISLAMIENTO SEGÚI    | 0.75     | 4,036.85  | 4,036.85  | 100.00   | 100.00   |
| 51P3        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1P3 CON AISLAMIENTO SEGÚI    | 1.87     | 10,129.24 | 10,129.24 | 100.00   | 100.00   |
| 51R1        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R1 CON AISLAMIENTO SEGÚI    | 0.27     | 1,459.52  | 1,459.52  | 100.00   | 100.00   |
| 51R3/1R1    | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3/1R1 CON AISLAMIENTO SI   | 0.66     | 3,550.70  | 3,550.70  | 100.00   | 100.00   |
| 5CAB-2+1    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 AAC-3/0 CON AISLA | 10.44    | 56,426.90 | 56,426.90 | 100.00   | 100.00   |
| 5REA        | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA REA SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN  | 0.91     | 4,932.44  | 4,932.44  | 100.00   | 100.00   |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

|              |   |              |                     |                     |              |              |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5RSA         | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN  | 1.58         | 8,525.70            | 8,525.70            | 100.00       | 100.00       |
| 5RVE         | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RVE SEGÚN NORMAS DE C.F.E. IN  | 1.14         | 6,169.75            | 6,169.75            | 100.00       | 100.00       |
| 51R1         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R1 CON AISLAMIENTO SEGÚI    | 0.54         | 2,919.05            | 2,919.05            | 100.00       | 100.00       |
| 51R1/1R1     | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R1/1R1 CON AISLAMIENTO SI   | 1.15         | 6,227.98            | 6,227.98            | 100.00       | 100.00       |
| 5CM2+1/L6    | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO 2+   | 4.51         | 24,356.09           | 24,356.09           | 99.99        | 99.99        |
| 5DISPALUM    | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO PARA LA MEDICION DE ALUMBI  | 2.12         | 11,475.98           | 11,475.98           | 100.00       | 100.00       |
| 5VERIFAL     | TRAMITE DE LA VERIFICACION ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA REGISTRADA   | 2.72         | 14,720.98           | 14,720.98           | 100.00       | 100.00       |
| 5T2513200    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DC1-25-13200-120/240 V T  | 10.79        | 58,297.11           | 58,297.11           | 100.00       | 100.00       |
| 5TFESA01     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA EN TERRENO DURO HASTA M   | 11.06        | 59,791.60           | 59,791.60           | 100.00       | 100.00       |
| 5LAM100      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LUMINARIA TIPO LED DE 50 | 7.50         | 40,554.07           | 40,554.07           | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |   | <b>% 100</b> | <b>\$540,399.71</b> | <b>\$540,399.71</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |



Utr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-05

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05

**Descripción:** Construcción de 15 cuartos dormitorios

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2018-05

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 01/10/2019

**Ubicación:** Chacsinkin

**Fecha Fin:** 04/12/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,107,448.23

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,107,448.23

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,107,448.23

**Empresa Contratada:** Chan Sanchez Edier Ricardo

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:**

**RFC:** CASE840912tl7

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 6              | 2019-05           | Activo | 06/09/2019  | 04/12/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2370985

**Monto:** \$332,234.47

**Compañía:** SOFIMEX SA

**Fecha:** 26/09/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$1,107,448.23

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario               | Concepto  | Total                 |
|--------------|--------|------------|--|---------|----------------------------|---|-----------------------|
|              | C00931 | 31/10/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | B218    | Chan Sanchez Edier Ricardo | B218 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 322 | \$332,234.47          |
|              | C00999 | 22/11/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | B242    | Chan Sanchez Edier Ricardo | B242 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 343 | \$335,051.40          |
|              | C01000 | 28/11/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | B244    | Chan Sanchez Edier Ricardo | B244 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 344 | \$347,001.74          |
|              | C01087 | 20/12/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | B260    | Chan Sanchez Edier Ricardo | B260 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05 Contrato : 6. GP Folio: 379 | \$93,160.62           |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                            |   | <b>\$1,107,448.23</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto | Nombre   | % Ponder | Asignado   | Ejercido   | % A. Fin | % A. Fis |
|----------|--|----------|------------|------------|----------|----------|
| 50140001 | LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: DESYER    | 0.21     | 2,270.88   | 2,270.88   | 100.00   | 100.00   |
| 50150001 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION, ESTABLECIENDI      | 0.09     | 1,048.29   | 1,048.29   | 100.00   | 100.00   |
| 50180001 | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "A" Y/O "B" HASTI | 1.58     | 17,449.56  | 17,449.56  | 100.00   | 100.00   |
| 50850002 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 3     | 10.68    | 118,325.38 | 118,325.38 | 100.00   | 100.00   |
| 50840001 | DADO DE 30X30 CM DE SECCION DE CONCRERTO F´C= 200 KG/CM2, REVENIM    | 2.07     | 22,925.52  | 22,925.52  | 100.00   | 100.00   |
| 50440001 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, TENDIDO EN C      | 0.56     | 6,181.41   | 6,181.41   | 100.00   | 100.00   |
| 50440003 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB DE 0A 2"), TENDI   | 2.28     | 25,269.85  | 25,269.85  | 100.00   | 100.00   |
| 52012112 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+      | 4.41     | 48,868.61  | 48,868.61  | 100.00   | 100.00   |
| 52410001 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE CON COMPUESTO ASFAI       | 0.15     | 1,705.02   | 1,705.02   | 100.00   | 100.00   |
| 52031001 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM A PLOMO Y NIVREL, ASENTADO CON MOR      | 11.82    | 130,903.64 | 130,903.64 | 100.00   | 100.00   |
| 52032203 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2 CM HECHO     | 2.93     | 32,419.92  | 32,419.92  | 100.00   | 100.00   |
| 52032101 | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, REVENIMIENTO 14+/-2     | 0.50     | 5,565.69   | 5,565.69   | 100.00   | 100.00   |
| 52012322 | CADENA DE NIVELACION EN LECHO INFERIOIR DE CLARO DE VENTANA CON      | 0.13     | 1,485.12   | 1,485.12   | 100.00   | 100.00   |
| 52012610 | CERRAMIENTO DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REVENIMIENTO 14+/-2 C     | 1.31     | 14,504.85  | 14,504.85  | 100.00   | 100.00   |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

|              |   |              |                       |                       |              |              | Fecha y           | 09/feb./2020 |
|--------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
|              |   |              |                       |                       |              |              | hora de Impresión | 05:17 p. m.  |
| 52012317     | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CON REVENIMIEN      | 4.49         | 49,721.12             | 49,721.12             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52034002     | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA 15X25X56, INCLUYE: CAPA DE COMPRES | 20.47        | 226,746.87            | 226,746.87            | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52038101     | ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DERRETIDO DE CEMENTO GRIS (CG:P      | 2.98         | 32,993.48             | 32,993.48             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52035004     | PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CM A PLOM  | 2.29         | 25,366.86             | 25,366.86             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52036001     | CHAFLAN DE 5X5 CM A BASE DE MORTERO (CG:P) 1:5 A REGLA INCLUYE:PRE  | 0.47         | 5,168.48              | 5,168.48              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 55320001     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUE PLUVIAL TIPO GARGOLA CON TUE     | 0.05         | 606.75                | 606.75                | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52038202     | ACABADO DE PLAFON DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A REGLA A BASE C    | 2.16         | 23,923.05             | 23,923.05             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52038403     | EMBOQUILLADOS Y PERFILACION DE ARISTAS EN VANOS DE PUERTAS Y VEN    | 0.39         | 4,330.26              | 4,330.26              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52080001     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO NORMAL DE PLATINA EMPOTR       | 0.40         | 4,475.70              | 4,475.70              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 5MA002       | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MASILLA DIRECTA EN MUROS DE BLOCK A PL   | 7.52         | 83,278.19             | 83,278.19             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 5234Q        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM DE LARGO F    | 0.32         | 3,538.20              | 3,538.20              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 56031215     | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON POLIDUCTO FLECCIBLE DE 13 MM (1/2")  | 0.59         | 6,558.90              | 6,558.90              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 56031212     | SALIDA ELECTRICA OCULTA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON POL      | 1.24         | 13,768.20             | 13,768.20             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 56041308     | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR PL-13 INCLUYE: MANO D    | 0.17         | 1,933.05              | 1,933.05              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 56021400     | ALIMENTACION ELECTRICA A REGISTRO MAS CERCANO CON POLIDUCTO NA      | 1.79         | 19,827.00             | 19,827.00             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 53620003     | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE CORREDIZA DE C   | 4.13         | 45,735.84             | 45,735.84             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 53212002     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOF   | 2.74         | 30,364.80             | 30,364.80             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 50140003     | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA APLICADA A 2 MANOS PAR  | 4.47         | 49,530.90             | 49,530.90             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 52022271     | PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 REVENIMIENTO 14+/-2 CMS HECHO EN    | 3.90         | 43,201.78             | 43,201.78             | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| 50140013     | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: DESALOJO DE MATERIAL RESULTAN   | 0.67         | 7,455.06              | 7,455.06              | 100.00       | 100.00       |                   |              |
| <b>Total</b> |   | <b>% 100</b> | <b>\$1,107,448.23</b> | <b>\$1,107,448.23</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |                   |              |



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6121-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-06

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06

**Descripción:** Construccion de 15 sanitarios con biodigestores

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-06

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 01/10/2019

**Ubicación:** Chacsinkin

**Fecha Fin:** 04/12/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,062,606.46

**Status:**

**Monto Original del Contrato:** \$1,062,606.46

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,062,606.46

**Empresa Contratada:** COMSURMARC, S.A. DE C.V.

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:**

**RFC:** COM180309UJ8

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 5              | 2019-06           | Activo | 27/09/2019  | 04/12/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2026217

**Monto:** \$318,781.94

**Compañía:** CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**Fecha:** 27/09/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$1,062,606.46

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario             | Concepto  | Total                 |
|--------------|--------|------------|--|---------|--------------------------|---|-----------------------|
|              | C00929 | 03/10/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | C109    | COMSURMARC, S.A. DE C.V. | C109 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06 Contrato : 5. GP Folio: 321 | \$318,781.94          |
|              | C00932 | 15/10/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | C119    | COMSURMARC, S.A. DE C.V. | C119 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06 Contrato : 5. GP Folio: 323 | \$442,633.99          |
|              | C00998 | 13/11/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | C186    | COMSURMARC, S.A. DE C.V. | C186 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06 Contrato : 5. GP Folio: 342 | \$221,570.59          |
|              | C01085 | 04/12/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | C214    | COMSURMARC, S.A. DE C.V. | C214 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06 Contrato : 5. GP Folio: 378 | \$79,619.94           |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                          |   | <b>\$1,062,606.46</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto | Nombre   | % Ponder | Asignado   | Ejercido   | % A. Fin | % A. Fis |
|----------|--|----------|------------|------------|----------|----------|
| 500016   | LIMPIEZA Y TRAZO DE AREA DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION. INCLUYE CI    | 0.13     | 1,415.12   | 1,415.12   | 100.00   | 100.00   |
| 520147   | EXCAVACION CON MAQUINARIA Y POR MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER        | 9.91     | 105,306.85 | 105,306.85 | 100.00   | 100.00   |
| 520665   | EXCAVACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA FOSA DE ABSORCION Y TA       | 7.92     | 84,171.15  | 84,171.15  | 100.00   | 100.00   |
| 520659   | TAPA RECTANGULAR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 1.30 MTS X 0.70 MT   | 9.91     | 105,303.00 | 105,303.00 | 100.00   | 100.00   |
| 520103   | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS Y ZANJAS DE CIM      | 0.84     | 8,896.03   | 8,896.03   | 100.00   | 100.00   |
| 520205   | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CON PIEDRA DE LA      | 5.11     | 54,345.06  | 54,345.06  | 100.00   | 100.00   |
| 520151   | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, ESCOMBROS O BC        | 0.07     | 736.56     | 736.56     | 100.00   | 100.00   |
| 520302   | CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SOBRE DESPLANTE DE CIMENTACI       | 1.49     | 15,799.41  | 15,799.41  | 100.00   | 100.00   |
| 520341   | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO CON 1 VARILLA DEL N. 3 CON 40 CM DE DE   | 0.21     | 2,190.75   | 2,190.75   | 100.00   | 100.00   |
| 520622   | PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, COLADO CONTI     | 1.15     | 12,205.41  | 12,205.41  | 100.00   | 100.00   |
| 520406   | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO 15X20X40 CM A F     | 5.22     | 55,514.52  | 55,514.52  | 100.00   | 100.00   |
| 520771   | APLANADO SY EMBOQUILLADOS EN MURO A TRES CAPAS RICH (OG:P) 1:2.5 E   | 7.05     | 74,905.52  | 74,905.52  | 100.00   | 100.00   |
| 520307   | APLANADOS EN PLAFON DE 3 CAPAS RICH (CG:P) 1:2.5 EMPARCHE (CG:C:P) 1 | 0.59     | 6,263.58   | 6,263.58   | 100.00   | 100.00   |
| 520472   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA MIAMI DE CONCRETO DE 40X40X8      | 0.41     | 4,379.10   | 4,379.10   | 100.00   | 100.00   |





**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

|              |   |              |                       |                       |              |              |
|--------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 520436       | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN MURO DE BLOCK DE     | 1.68         | 17,835.86             | 17,835.86             | 100.00       | 100.00       |
| 520422       | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 20X15CM DE SE    | 1.57         | 16,658.73             | 16,658.73             | 100.00       | 100.00       |
| 520789       | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO TAE    | 4.87         | 51,758.70             | 51,758.70             | 100.00       | 100.00       |
| 520519       | LOSA DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CO     | 4.16         | 44,207.08             | 44,207.08             | 100.00       | 100.00       |
| 520678       | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40X40X40 CMS (MEDIDAS EXTERIO    | 1.54         | 16,390.65             | 16,390.65             | 100.00       | 100.00       |
| 520684       | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE LODOS 40Z60X60 CM (MEDIDAS EXTERIORE    | 1.70         | 18,015.30             | 18,015.30             | 100.00       | 100.00       |
| 520706       | ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBO DE CPVC Y ACCESORIOS CPVC DE 1/    | 1.31         | 13,898.70             | 13,898.70             | 100.00       | 100.00       |
| 520723       | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO HIDRAULICO CON TUBERIA DE CP    | 1.58         | 16,739.10             | 16,739.10             | 100.00       | 100.00       |
| 520478       | SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO SANITARIO CON TUBERIA Y ACCE    | 1.10         | 11,675.25             | 11,675.25             | 100.00       | 100.00       |
| 520757       | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS DE CER,    | 3.88         | 41,181.60             | 41,181.60             | 100.00       | 100.00       |
| 520761       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA CON BRAZO, LLAVE DE EMPOTR     | 0.50         | 5,305.05              | 5,305.05              | 100.00       | 100.00       |
| 520235       | SUMINSITRO E INSTALACION DE FOSA SEPTICA RE PREFABRICADA CON CAF    | 15.73        | 167,116.80            | 167,116.80            | 100.00       | 100.00       |
| 520965       | LIMPIEZA Y TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DEL .   | 0.32         | 3,453.45              | 3,453.45              | 100.00       | 100.00       |
| 570300       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE POLITILENO DE 450 LTS DE CAP/ | 6.69         | 71,081.55             | 71,081.55             | 100.00       | 100.00       |
| 5J070138     | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NA     | 1.73         | 18,363.90             | 18,363.90             | 100.00       | 100.00       |
| 5ELE-002     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELL      | 0.34         | 3,594.90              | 3,594.90              | 100.00       | 100.00       |
| 5K010003     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK      | 1.31         | 13,897.78             | 13,897.78             | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |   | <b>% 100</b> | <b>\$1,062,606.46</b> | <b>\$1,062,606.46</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-07

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-07

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-07

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** CHACSINKIN

**Fecha Inicio:** 01/10/2019

**Ubicación:** XBOX

**Fecha Fin:** 04/12/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$953,526.53

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$953,526.53

**Monto Modificado del Contrato:** \$953,526.53

**Empresa Contratada:** BERNARDO MEX COCOM

**Domicilio:** CALLE 25 No.188

**Colonia:** CENTRO

**C.P.:** 97860

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** -

**RFC:** MECB680823UC0

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 7              | 2019-07           | Activo | 27/09/2019  | 04/12/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2380256

**Monto:** \$95,352.65

**Compañía:** SOFIMEX SA

**Fecha:** 27/09/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Utr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$953,526.53

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario       | Concepto   | Total               |
|--------------|--------|------------|--|---------|--------------------|--|---------------------|
|              | C00933 | 24/10/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 563     | BERNARDO MEX COCOM | 563 - Obra Pública : 2019-07<br>- R33-FISMDF-CHACSINKIN-<br>YUC/2019-07 Contrato : 7.<br>GP Folio: 324 | \$471,880.43        |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                    |  | <b>\$471,880.43</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto  | Nombre  | % Ponder | Asignado   | Ejercido   | % A. Fin | % A. Fis |
|-----------|---|----------|------------|------------|----------|----------|
| 5TC00000  | LIMPIEZA DE TERRENO A MANO EN AREA DE LA CONSTRUCCION, INCLUYE: J | 0.13     | 1,254.24   | 1,254.24   | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00005  | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION: INCLUYE   | 0.09     | 898.56     | 898.56     | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00001  | EXCAVACION A MANO CON PICO Y PALA EN CEPAS DE CIMENTACION EN MA   | 1.90     | 18,082.12  | 18,082.12  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00006  | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS DE ESPESOR CON PIE  | 4.16     | 39,713.29  | 39,713.29  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00032  | DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30X 30 CMS. DE SECCION Y PROFUNCDID/   | 0.87     | 8,327.59   | 8,327.59   | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00011  | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO FNC=200KG=CM2 DE 15X15 CMS D    | 4.44     | 42,378.34  | 42,378.34  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00123  | ANCLAJE DE ACERO DE 3/8" EN CADENA DE CIMENTACION CON DESARROLLA  | 0.07     | 666.12     | 666.12     | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00014  | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION CON MICROLASTIC O SI  | 0.66     | 6,262.26   | 6,262.26   | 100.00   | 100.00   |
| 5CM040    | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION, INCLUYE: ACARREO I   | 0.48     | 4,557.29   | 4,557.29   | 100.00   | 100.00   |
| 5CM007    | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) INCLUYE: ACARREO LIBRE DE  | 2.24     | 21,380.77  | 21,380.77  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00017  | MURO DE CLOCK DE CONCRETO TIPO INETERMEDIO DE 15X20X40 CMS ACAE   | 12.23    | 116,642.83 | 116,642.83 | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00010  | CASTILLO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON 15X15 CMS DE SECCION REFC  | 2.61     | 24,846.43  | 24,846.43  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC000014 | CASTILLO AHOGADO CON CONCRETO 4?C=200KG/CM2 EN UN AGUJERO DE M    | 0.52     | 4,928.35   | 4,928.35   | 100.00   | 100.00   |
| 5TC01253  | CADENA DE ANTEPECHO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE    | 0.58     | 5,501.50   | 5,501.50   | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00025  | CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X20 CMS DE SECCIO AC   | 1.21     | 11,583.39  | 11,583.39  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00004  | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15X20 CMS DE S  | 5.14     | 48,994.95  | 48,994.95  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00020  | LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15X25X56CMS CONC  | 18.82    | 179,424.96 | 179,424.96 | 100.00   | 100.00   |
| 5AR00056  | ACABADO SUPERISO DE AZOTEA A BASE DE DERRETIDO MORTEO )Cg:P) 1:2: | 5.20     | 49,577.10  | 49,577.10  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00111  | CABALLETE DE UNA FILA DE BLOCK DE CONCRETOTIPO INTERMEDIO DE 10X  | 2.18     | 20,744.72  | 20,744.72  | 100.00   | 100.00   |
| 5TC00060  | CHAFLANES EN AZOTRA DE 5 CMS POR LADO CON MORTERO (CG:C:P) EN 1:  | 2.01     | 19,201.18  | 19,201.18  | 100.00   | 100.00   |
| 5BJP0121  | DESAGUE PLUVIAL A BASE DE GARGOLA DE CONCRETO MODELO RECTANGI     | 0.25     | 2,400.58   | 2,400.58   | 100.00   | 100.00   |
| 5AR115    | PISO DE CONCRETO F'N=150KG/CM2 DE 6CMS DE ESPESOR ACABADO PULID   | 4.70     | 44,816.13  | 44,816.13  | 100.00   | 100.00   |



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

|              |  |              |                     |                     |              |              |
|--------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5AYUN154     | FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON DIMENSIONES D     | 0.38         | 3,625.96            | 3,625.96            | 100.00       | 100.00       |
| 5TC00057     | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMAQUERO ESTANDAR DE OLATINA EN ML    | 0.50         | 4,772.43            | 4,772.43            | 100.00       | 100.00       |
| 5TC00067     | APLANADOS EN PLAFON A 3 CAPAS RICH CON MORTEOR (CG:P) 1:2.5), EMPA | 3.18         | 30,286.93           | 30,286.93           | 100.00       | 100.00       |
| 5TC1254      | APLANADOS EN MUROS EXYERIORES A 3 CAPAS RICH CON MORTERO (CG:P     | 10.65        | 101,507.37          | 101,507.37          | 100.00       | 100.00       |
| 5ACA0005     | APLANADOS EN MUROS INFERIORES DE BLOCJ DE CONCRETO A 1 CAPA DE     | 2.95         | 28,132.00           | 28,132.00           | 100.00       | 100.00       |
| 5ACA-03      | EMBOQUILLADO EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-AREN/       | 4.00         | 38,124.45           | 38,124.45           | 100.00       | 100.00       |
| 5TC00048     | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTANCTO, CON POLIDUCTO THW CAL    | 0.93         | 8,851.44            | 8,851.44            | 100.00       | 100.00       |
| 51254210     | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, CON POLIDUCTO FLEXIBLE DE   | 0.75         | 7,197.71            | 7,197.71            | 100.00       | 100.00       |
| 5TC00046     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOS DE 15-25 WATTS EN SAI    | 0.20         | 1,865.11            | 1,865.11            | 100.00       | 100.00       |
| 5AL00023     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA 0.90X2.13 MTS DE S  | 2.44         | 23,260.51           | 23,260.51           | 100.00       | 100.00       |
| 5CAN-04      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PARA RECAMARA DE 0.80X1.20 M1   | 3.35         | 31,974.80           | 31,974.80           | 100.00       | 100.00       |
| 5AR300       | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA FINAL: INCLUY: BARRIDO DE TC | 0.18         | 1,745.12            | 1,745.12            | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |  | <b>% 100</b> | <b>\$953,526.53</b> | <b>\$953,526.53</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
Estado de Yucatán  
Avances de Obra  
AI 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
05:17 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6141-2

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUIR Y MEJORAR NUESTRA INFRAESTRUCTURA

**Número de la Obra:** 2019-08

**Nombre:** R33-FIS MDF-CHACSINKIN-YUC/2019-08

**Descripción:** MEJORAMIENTO DE CAMINO X-NOHUAYAB

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2019-08

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:**

**Fecha Inicio:** 28/11/2019

**Ubicación:** CHACSINKIN

**Fecha Fin:** 27/12/2019

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$2,098,635.92

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$2,098,635.92

**Monto Modificado del Contrato:** \$2,098,635.92

**Empresa Contratada:** CETZ IX MANUEL JESUS

**Domicilio:** CALLE 23 N° 211-A X 30 Y 32

**Colonia:** CENTRO

**C.P.:** 97860

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** -

**RFC:** CEIM8303206C5

**FICHA DE CONTRATO**

| Clave Contrato | Ficha de Contrato | Status | Fecha Firma | Fecha Vencimiento |
|----------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|
| 8              | 2019-08           | Activo | 28/11/2019  | 27/12/2019        |

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 20A04488

**Monto:** \$209,863.59

**Compañía:** DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**Fecha:** 28/11/2019

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| Fuente Financiamiento | Nombre | Importe |
|-----------------------|--------|---------|
|-----------------------|--------|---------|



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/dic./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2020  
 05:17 p. m.  
 \$2,098,635.92

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

| Cheque/Folio | Poliza | Fecha      | Cuenta Banco                                   | Factura | Beneficiario         | Concepto   | Total                 |
|--------------|--------|------------|--|---------|----------------------|--|-----------------------|
|              | C01088 | 31/12/2019 | Infraestructura 2019 Cta 010445828371112-03-06 | 177     | CETZ IX MANUEL JESUS | 177 - Obra Pública : 2019-08<br>- R33-FISMDF-CHACSINKIN-<br>YUC/2019-08 Contrato : 8.<br>GP Folio: 380 | \$1,248,167.42        |
| <b>Total</b> |        |            |  |         |                      |  | <b>\$1,248,167.42</b> |

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

| Concepto     | Nombre   | % Ponder     | Asignado              | Ejercido              | % A. Fin     | % A. Fis     |
|--------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 5RPRE100     | LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, CORTE Y DE | 4.53         | 95,064.90             | 95,064.90             | 100.00       | 100.00       |
| 5RPRE101     | TRAZO Y NICELACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION    | 6.53         | 137,025.00            | 137,025.00            | 100.00       | 100.00       |
| 5RPRE106     | CORTE EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA         | 11.89        | 249,529.22            | 249,529.22            | 100.00       | 100.00       |
| 5RTERR10     | FORMACION DE TERRACERIA DE ESPESOR VARIABLE Y COMPACTACION DEL     | 16.77        | 351,880.20            | 351,880.20            | 100.00       | 100.00       |
| 5RBAS100     | FORMACION DE LA BASE HIDRAULICA DE 12 CM DE ESPESOR COMPACTOS C    | 19.76        | 414,668.10            | 414,668.10            | 100.00       | 100.00       |
| 5RPAV101     | PRIMER RIEGO A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO C  | 18.15        | 380,807.70            | 380,807.70            | 100.00       | 100.00       |
| 5RPAV102     | SEGUNDO RIEGO A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPID    | 19.62        | 411,805.80            | 411,805.80            | 100.00       | 100.00       |
| 5RPAV105     | RIEGO TAPON UTILIZADO EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1.00 LT/M2  | 2.76         | 57,855.00             | 57,855.00             | 100.00       | 100.00       |
| <b>Total</b> |  | <b>% 100</b> | <b>\$2,098,635.92</b> | <b>\$2,098,635.92</b> | <b>% 100</b> | <b>% 100</b> |