



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN  
Estado de Yucatán

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION II TRIMESTRE 2026  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026

Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2026  
11:58 a. m.

| Obra Pública | Nombre                                                                                                  | Fuente de Financiamiento                            | Clave Proyecto | Proyecto                                                                                                  | Dependencia                                            | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Status | Tipo Obra      | Tipo Contrato        | Modalidad | Proveedor                     | Monto Vigente  | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| FAISM-CHACS  | DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD X-BOX | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/FISM | 250104         | N DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD X-BOX | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 28/05/2026   | 26/06/2026 |        | Nueva          | Adjudicación Directa | Contrato  | KARLA CASTILLO GONGORA        | \$361,283.42   | \$361,283.42   | \$361,283.42     | \$361,283.42   | 100.00%  |
| FAISM-CHACS  | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD X-BOX Y       | FISM EJERCICIOS ANTERIORES                          | 182506         | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD X-BOX Y         | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 22/09/2025   | 21/10/2025 |        | Rehabilitación | Licitacion           | Contrato  | CETZ IX MANUEL JESUS          | \$775,231.10   | \$775,231.10   | \$775,231.10     | \$775,231.10   | 100.00%  |
| FAISM-CHACS  | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHCSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN   | FISM EJERCICIOS ANTERIORES                          | 182505         | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN    | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 22/09/2025   | 21/10/2025 |        | Nueva          | Licitacion           | Contrato  | KARLA CASTILLO GONGORA        | \$567,125.07   | \$567,125.07   | \$567,125.07     | \$567,125.07   | 100.00%  |
| FAISM-CHACS  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/FISM | 250103         | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN      | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 01/04/2026   | 30/04/2026 |        | Ampliación     | Licitacion           | Contrato  | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | \$1,451,280.05 | \$1,451,280.05 | \$1,451,280.05   | \$1,451,280.05 | 100.00%  |
| FAISM-CHACS  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN    | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/FISM | 250102         | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHACSINKIN LOCALIDAD CHACSINKIN ASENTAMIENTO LOCALIDAD CHACSINKIN      | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 01/04/2026   | 30/04/2026 |        | Rehabilitación | Licitacion           | Contrato  | CETZ IX MANUEL JESUS          | \$3,169,464.98 | \$3,169,464.98 | \$3,169,464.98   | \$3,169,464.98 | 100.00%  |